



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	PROJETO DE REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	<b>DATA:</b>	08/04/2026	
<b>LOCAL:</b>	RUA AFONSO BATISTA, N 135 , BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MG	<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>		
<b>REGIÃO/MÊS DE REF:</b>	SETOP Região Norte – JAN/2026 COM DESONERAÇÃO   SINAPI 05/2023 NÃO DESONERADO	( x )	<b>DIRETA</b>	
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	5 MESES / 150 DIAS	<b>BDI (II)</b>	<b>23,33%</b>	
<b>VALOR DA OBRA:</b>	R\$ 312.000,00			

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,95%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 12.159,43	R\$ 12.159,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ 12.159,43</b>
2.	PAVIMENTO SUPERIOR	Físico %	68,11%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 209.775,81	R\$ 62.932,74	R\$ 62.932,74	R\$ 41.955,16	R\$ 41.955,16	R\$ -	<b>R\$ 209.775,81</b>
3.	TÉRREO	Físico %	8,25%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 25.402,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.620,80	R\$ 7.620,80	R\$ 10.161,07	<b>R\$ 25.402,67</b>
4.	ÁREA EXTERNA	Físico %	18,18%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 55.983,94	R\$ -	R\$ 5.598,39	R\$ 11.196,79	R\$ 16.795,18	R\$ 22.393,58	<b>R\$ 55.983,94</b>
5.	COZINHA	Físico %	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.005,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.002,75	R\$ 2.002,75	<b>R\$ 4.005,49</b>
6.	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	1,52%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.672,66	R\$ 934,53	R\$ 934,53	R\$ 934,53	R\$ 934,53	R\$ 934,53	<b>R\$ 4.672,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	100,00%	<b>26,73%</b>	<b>28,43%</b>	<b>28,25%</b>	<b>9,12%</b>	<b>7,48%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 307.994,51</b>	<b>R\$ 76.026,71</b>	<b>R\$ 69.465,67</b>	<b>R\$ 61.707,28</b>	<b>R\$ 69.308,42</b>	<b>R\$ 35.491,92</b>	<b>R\$ 312.000,00</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO -MG  
CNPJ: 25.219.288/0001-10



SETTE ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA  
CNPJ 64.627.874/0001-56  
CREA 1742094

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
JAIRO JUNIOR S.FIUSA  
CREA MG 224043/D